

# Informe de obra

Junio de 2020

**Vidal 2080 C.A.B.A.**



# Estado de obra

*Estimado cliente,*

*Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para brindarle las novedades de las tareas realizadas durante el último mes.*

*El aislamiento social y la suspensión de las tareas en las obras han afectado el avance, sin embargo mantenemos el contacto con el contratista para el mantenimiento de la obra.*

*A continuación, hacemos una reseña de los contratistas que ingresaron y las tareas ejecutadas:*



# Estado de obra

- La empresa **ITJ** contratista de **Hormigón** realizo las siguientes tareas en la obra:
  - Durante el mes de junio, la constructora ITJ realizo una desinfección y limpieza de obra, correspondiente a los espacios comunes, vestuarios y comedor. Quedando un sereno al cuidado de la obra las 24hs.
  - Así todo desde el área de proyecto del estudio, se siguió avanzando con la definición y creación de planos que se requerirán en obra una vez se levante la cuarentena. Estos corresponden a las áreas de albañilería/ sanitarias/ eléctricas.
- La empresa **FERRIMIX** contratista de material de **Hormigón** realizo las siguientes tareas en la obra:
  - Se realizaron reuniones con el fin de realizar ensayos para verificar posibles desvíos de la calidad solicitada para los elementos estructurales colados. Hasta el momento estamos avanzando en los mismo con el fin de realizar las verificaciones.



# Avance de obra

VISTA DE FRENTE



# Proyecto

- Se entregó a Obras la documentación correspondiente a todas las Instalaciones (completas, Cloacal y Eléctrica hasta 6to Piso), COVES y Carpinterías.
- Se envió la documentación de Carpinterías a Compras para cotizar.
- Se realizó y se encuentra en revisión para enviar a cotizar la documentación de Instalación Aire Acondicionado.
- Se encuentra en desarrollo el cómputo de Artefactos Sanitarios.



# Compras y contrataciones

- Se solicitó y se está realizando el seguimiento de presupuestos de puertas de chapa, los cuales ya se encuentran en etapa de definición mediante comparativa.
- Se solicitó y se está realizando el seguimiento de presupuestos de instalación sanitaria gas e incendio, los cuales ya se encuentran en etapa de definición mediante comparativa.
- Se solicitó y se está realizando el seguimiento de presupuestos de conductos de ventilación de cemento, los cuales ya se encuentran en etapa de definición mediante comparativa.
- Se continúa con el seguimiento de presupuestos de mano de obra albañilería.



## Nuevas oportunidades



🏠 José Hernández  
& Vidal

🏠 Crámer  
& Echeverría

🏠 Vidal  
2090

🏠 Ciudad de la Paz  
& Manuel Ugarte

🏠 Office  
Libertador

🏠 Córdoba  
2955

🏠 Plaza  
Anchorena

🏠 Córdoba  
3051

🏠 Corrientes  
2144

🏠 Pueyrredón  
915



Tel: 4637-7424  (54 11) 3639-7777

Av. Avellaneda 2820, 1º A Ciudad de Buenos Aires

[info@skydesarrollos.com.ar](mailto:info@skydesarrollos.com.ar) | [skydesarrollos.com.ar](http://skydesarrollos.com.ar)